

N/REF : 10/02/2025 9H38 C:000003 I:02607
V/REF : AC/C12308
V/Email reçu le Lundi 10/02/2025 a 9H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Villejean-Pays ST-MaLo
55 COURS J.F. KENNEDY
35000 RENNES

V/REF.IMM. GBR
IMMEUBLE : GEORGES BRASSENS-GBR
8 A 16, RUE GEORGES BRASSENS
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 09 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 12 BRASSENS - MME POMARD 07 85 13 19 67
LGT 015561 - PORTE 5561 - RDC

MOTIF : DEF AUT ALIMENTATION GAZINIERE
LOCATAIRE PREVIENT QUE GRDF SUPPOSE QUE LE PRB VIENT DE L'ELECTROVANNE
(PAS DE PASSAGE DE GAZ ENTRE LA GAZINIERE ET L'ARRIVEE DE GAZ DE LA
CUISINE)

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 19/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS GAZ

CONSTAT : ELECTROVANNE DATANT DE PLUSIEURS ANNÉE EMPECHANT LE PASSAGE
GAZ VERS LA CUISINE. ELLE A ÉTÉ BRANCHÉ ÉLECTRIQUEMENT, LES CÂBLES
ONT ÉTÉ SECTIONNÉ. L'INSTALLATION N'EST PLUS AUX NORMES.

NETTOYAGE CHANTIER

--

INTERVENTION DU 06/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE GAZ

DÉPOSE ÉLECTROVANNE HS ENTRE CHAUDIERE ET GAZINIERE

DÉCAPAGE CUIVRE

FOURNITURE TE POSE SECTION CUIVRE GAZ DIA 16

SOUDURE DE L'ENSEMBLE

REMISE EN GAZ

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

BON FONCTIONNEMENT DE LA GAZINIERE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 16H25 EROCHE@AIGUILLON.COM

28/02 SUITE ACCORD RECU MSG LAISSÉ A LA LOCATAIRE

NR LGESTION Email envoyé le 24/02/25 a 12H00 M. E ROCHE

2402 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 19/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 19/02/25 a 14H58 M. E ROCHE

PRÉVOIR UNE INSTALLATION EN SUPPRIMANT L'ÉLECTROVANNE
PRÉVOIR RÉFECTION ALIMENTATION GAZ EN CUIVRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 16:22 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 19/02	1	50,00	75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL012-Réparation Installation Gaz	2	160,00	160,00
TOTAL H.T.				255,00
T.V.A. a 10,00%				25,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>280,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

