

N/REF : 13/01/2025 15H30 C:000003 I:02646
V/REF : AC/C09901
V/Email reçu le Lundi 13/01/2025 a 15H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Villejean-Pays ST-MaLo
55 COURS J.F. KENNEDY
35000 RENNES

V/REF.IMM. CPI
IMMEUBLE : CAMILLE PISSARO -CPI
79/79B/79T, BD DE CLEUNAY
.
35000 RENNES

Rennes, le 09 Avril 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 79A CLEUNAY - MME TIKO 07 67 62 40 30 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 100164, PORTE N°A06, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

LOGT DU DESSUS M. JACKSON MME OGER 06 21 69 43 86
APASE 09 75 67 58 89

MOTIF : FUITE AU PLAFOND CUISINE DU LOGT RDC
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT A06
CONSTAT : AURÉOLE AU PLAFOND QUI S'AGRANDIT, AU DESSUS DU MEUBLE SOUS
ÉVIER. IL Y A EU DES GOUTTES.
CONTROLE LOGEMENT DU DESSUS
CONTROLE EVIER
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
TEST PRESSION
CONSTAT : PERTE DE PRESSION RÉGULIÈRE SUR LA CHAUDIÈRE
CONTRÔLE DU CIRCUIT CHAUFFAGE ET DES DIFFÉRENTS RADIATEURS
CONSTAT : LE RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN EST PERÇÉ ET FUYARD
MISE EN SÉCURITÉ IMPOSSIBLE, TROP D'ENCOMBREMENT
NETTOYAGE CHANTIER
--
INTERVENTION DU 10/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
REMARQUE: LE NOUVEAU EST DÉCALÉ PAR RAPPORT A L'ANCIEN A CAUSE DE LA

TETE THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT RADIATEUR A REPLANIFIER (MODIFICATION CUIVRE A PRÉVOIR)
INTERVENTION A REPLANIFIER
NETTOYAGE CHANTIER
--
INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX RACCORDS MULTICOUCHE
FAÇONNAGE SECTION ENTRE DÉPART RADIATEUR ET RETOUR AU SOL DE LA SALLE DE BAIN
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 02/04/25 a 10H33 Mme M LEFEUVRE
1802: MSG REP
MG LGESTION Email envoyé le 21/01/25 a 11H39 Mme M LEFEUVRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR FUYARD
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	4	210,12	210,12
TOTAL H.T.				368,80
T.V.A. a 10,00%				36,88
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>405,68</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.