

N/REF : 8/04/2025 17H10 C:000053 I:80260
V/REF : AC/C16972
V/Email reçu le Mardi 08/04/2025 a 17H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 11 Avril 2025

Référence Marché : Multi-Techniques d'Urgences

LOCALISATION : ALLEE 1 GERMAIN - EVELYNE HERNOT 06 76 59 90 39

ÉTAIT DONNÉ QUE L'INTERVENTIONE EST EN PARTIE COMMUNE
MOTIF : FUIITE AU NIVEAU DU PLACARD DU COMPTEUR D'EAU FROIDE SUR PALIER
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES GAINES TECHNIQUES
CONSTAT : LES SOLS DES ÉTAGES 1,2 ET 3 SONT IMPACTÉS CEPENDANT LE SOL
EST SAC AU 4EME ETAGE
CONTROLE LOGEMENT 47
CONSTAT : FUIITE AU COMPTEUR. LES NOURRICES SE SITUENT SOUS L'ÉVIER.
CONTROLE SOUS BAIGNOIRE
CONSTAT : IL Y A DÉJÀ EU UN CHEMISAGE EN PER 16 DANS LE CUIVRE DEPUIS LE
COMPTEUR
PRÉCONISATION : DÉMONTAGE FOND DE MEUBLE DE LA CUISINE ET PASSAGE EN
APPARENT EN POSANT UNE VANNE INTERMÉDIAIRE DANS LA CUISINE JUSQU'AU
COMPTEUR EN PASSANT PAR LES DALLES SOUS PLAFOND DES PARTIES COMMUNES
REMARQUE : SI LA FUIITE PERSISTE AVEC CES RÉPARATIONS, IL FAUDRA PASSER
EN APPARENT L'INTÉGRALITÉ DU RÉSEAU EAU FROIDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION EMAIL en CC le 09/04/25 a 09H39 salimohamed@aiguillon.com

MG LGESTION Email envoyé le 09/04/25 a 09H39 M. E ROCHE

PRÉVOIR DÉMONTAGE FOND DE MEUBLE DE LA CUISINE ET PASSAGE EN APPARENT
RÉSEAU EF EN POSANT UNE VANNE INTERMÉDIAIRE DANS LA CUISINE JUSQU'AU
COMPTEUR EN PASSANT PAR LES DALLES SOUS PLAFOND DES PARTIES COMMUNES

PRÉVOIR PERCEMENT MUR BANCHEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
	TOTAL H.T.			304,17
	T.V.A. a 10,00%			30,41
	TOTAL T.T.C.En EURO			334,58

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.