

N/REF : 21/03/2025 14H28 C:000053 I:80349
V/REF : AC/C15543
V/Email reçu le Vendredi 21/03/2025 a 14H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ANO
IMMEUBLE : ANJOU - ANO
33/35/37, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 11 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 37 ANJOU - MR AKBARI 06 37 58 90 37
LOGEMENT N° 005774, PORTE N°5774, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : RÉPARATION FUITE EN GOUTTE A GOUTTE SUR COMPTEUR ECS DANS LE CELLIER

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR VANNE D'EAU COMPTEUR ECS
REMARQUE : PAS D'ACCES A LA COUPURE COLONE MONTANTE ECS POUR INTERVENIR
PRISE DE CONTACT AVEC ENGIE (MR MOLERO) : INTERVENTION REPLANIFIER AVEC
ENGIE LE 03/04
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU (ATTENTE COUPURE ET REMISE EN EAU PAR ENGIE)
DÉPOSE VANNE D'ARRET EAU CHAUDE DÉFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET COMPTEUR EAU CHAUDE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/04/25 a 11H05 Mme S ALI MOHAMED

MG LCOMPTER Email envoyé le 01/04/25 a 15H22 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/03	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	2	60,00	60,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/04	2	50,00	50,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 01/04	3	50,00	50,00
TOTAL H.T.				230,00
T.V.A. a 10,00%				23,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>253,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

