

N/REF : 20/03/2025 15H09 C:000053 I:00266
V/REF : AC/C15445
V/Email reçu le Jeudi 20/03/2025 a 15H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. SBE
IMMEUBLE : SAR. BERNHARDT -SBE
1, SQUARE SARAH BERNHARDT
.
35000 RENNES

Rennes, le 11 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 BERNHARDT - MR TECA LOMBO : 07 58 46 77 08 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 003027, PORTE N°173, 17° ÉTAGE, TYPE 4
--
LGT DU DESSUS PORTE 183 : MME LUTETE 06 60 12 31 67.
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 173
CONSTAT : AURÉOLE AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA CUISINE
TAUX D'HUMIDITÉ IMPORTANTE RESSORT AU TESTEUR
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 183
CONSTAT : LA LOCATAIRE NOUS DIS QUE LORSQU'ELLE UTILISE SA MACHINE A
LAVER, DE L'EAU COULE LORS DE L'ESSORAGE. PAS DE FUITE APPARENTE DANS LE
LOGEMENT
TEST COLORANT AU NIVEAU DE L'ÉVIER
CONSTAT : PAS D'APPARITION DANS LOGEMENT 183 OU 173
REMARQUE : LA PARTIE D'ÉVACUATION ENTRE LA MACHINE A LAVER ET L'EVIER
EST SUREMENT BOUCHÉE : PREVOIR DEBOUCHAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 02/04/25 a 17H19 M. R. STEPHANT

BONJOUR, POUR DONNER SUITE A L'INTERVENTION DU TECHNICIEN, UN DEBOUCHAGE
EST A PREVOIR AU NIVEAU DE L'EVACUATION ENTRE LA MACHINE A LAVER ET
L'ÉVIER DANS LE LOGEMENT 183. SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON INTERVENTION OU
FAITES VOUS INTERVENIR LA SOCIETE SOUS CONTRAT? DANS L'ATTENTE D'UN
RETOUR DE VOTRE PART.

MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.