

N/REF : 3/02/2025 15H47 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C11772
V/Email reçu le Lundi 03/02/2025 a 15H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 11 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3 COPENHAGUE - M ALAJAJ 07 51 45 27 47
ETG 10 - LGT 007554 - PORTE 104

MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT CHASSE EAU
REPLACER RESERVOIR SI NECESSAIRE
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 07/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU WC
CONSTAT: FUITE ENTRE RÉSERVOIR ET CUVETTE
REMARQUE: WC ANCIEN SANS POSSIBILITÉ DE TROUVER CERTAINES PIECES
PRÉVOIR REMPLACEMENT PACK WC COMPLET
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER
--

INTERVENTION DU 14/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC
DÉPOSE EN ENLEVEMENT PIPE WC
FOURNITURE ET POSE PIPE WC
FOURNITURE ET POSE WC
CONSTAT: UNE FOIS LE WC POSÉ LA PORTE NE FERME PAS (WC TROP LONG)
PRÉVOIR MODIFICATION VIDANGE ET ALIMENTATION POUR DÉPLACER LE WC

REMISE EN EAU
REPLI MATÉRIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REPOSE WC
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 07/04/25 a 10H55 M. R. STEPHANT

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU LINO
DANS LES WC ET REPRISE DE PEINTURE DU MUR ET DU PLAFOND.

NR LGESTION Email envoyé le 24/02/25 a 11H28 M. F SANDOVAL

2402 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 07/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

AT LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 a 17H06 M. F SANDOVAL

0702 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT WC CAR MODELE TROP ANCIEN
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx 06/02	1	20,00		20,00
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 07/02	2	50,00		100,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	3	280,00		280,00
TOTAL H.T.					400,00
T.V.A. a 10,00%					40,00
TOTAL T.T.C.En EURO					440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.