

N/REF : 3/02/2025 9H52 C:000053 I:80329
V/REF : AC/C11678
V/Email reçu le Lundi 03/02/2025 a 9H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYMPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYMPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 24 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1BIS BRES - MME SAINNATIS ET M CIVIL 07 84 74 46 52
ETG 2 - LGT 107249 - PORTE 22
MOTIF : CHANGEMENT CANNE RADIATEUR

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 13/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE CANNE
CONSTAT: RADIATEUR CASSÉ AU RACCORD
PRISE DE RÉFÉRENCE POUR MISE EN COMMANDE
TENTATIVE DE REMISE EN ROUTE DE LA CHAUDIERE
CONSTAT: REMISE EN ROUTE IMPOSSIBLE
PURGE CHAUDIERE
REMISE EN ROUTE TOUJOURS IMPOSSIBLE
LA LOCATAIRE CONTACTE ATOUT HABITAT POUR LA CHAUDIERE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATEUR DEFECTUEUX
PERCEMENT DU MUR
MODIFICATION ALIMENTATION
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PURGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 17/04/25 a 13H20 M. E ROCHE

04/03 : MSG REP

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/02/25 A 11H36 M. E ROCHE

2402 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 14/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 14/02/25 A 09H46 M. E ROCHE

1402: SUITE INTERVENTION DU 13/02, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
Suite a donner : OUI. Le 31/03/2025 a 14:56

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 13/02	1	50,00	100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.acier H900mm>L650mm	4	340,00	340,00
TOTAL H.T.				460,00
T.V.A. a 10,00%				46,00
TOTAL T.T.C.En EURO				506,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.