

N/REF : 7/04/2025 11H50 C:000053 I:02665
V/REF : AC/C16779
V/Email reçu le Lundi 07/04/2025 a 11H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPO
IMMEUBLE : LA SAUDRAIS -CPO
1 A 5, RUE LOUISE MICHEL
35590 ST GILLES

Rennes, le 29 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 4 MICHEL - PASS CHANTIER JUSQU'AU 23/04
LOGEMENT N° 020011, PORTE N°0011, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : - POSE BAIGNOIRE ACIER
- VÉRIFICATION COMPTEUR TOUS ROBINETS FERMÉS

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER
REMARQUE : UNE RECHERCHE DE FUITE EST A PRÉVOIR CAR LE COMPTEUR TOURNE
ALORS QUE LES ROBINETS SONT FERMÉS

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
DÉPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR BAIGNOIRE
SCHELLEMENT DES PIEDS
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FIXATION LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE SUR LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 24/04/25 a 16H05 M. E ROCHE

LE LGESTION Email envoyé le 15/04/25 a 16H35 M. E ROCHE

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 15/04, PREVOIR REMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE, FLEXIBLE DE DOUCHE ET MITIGEUR.
UNE RECHERCHE DE FUITE SERAIT ÉGALEMENT A FAIRE CAR LE COMPTEUR TOURNE MALGRÉ QUE LES ROBINETS SOIENT FERMÉS AU NIVEAU DU RESEAU EFS. IL SEMBLERAIT QUE LE PROBLEME VIENNE DU RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN.
MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS TRANSMETTRE UN NOUVEAU BON POUR CES PRECONNISATION SI VOUS SOUHAITEZ QUE L'ON INTERVienne.
Suite a donner : OUI. Le 22/04/2025 a 15:52

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	170,00	170,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	1	110,00	110,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	360,00	360,00
TOTAL H.T.				640,00
T.V.A. a 10,00%				64,00
TOTAL T.T.C.En EURO				704,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.