

N/REF : 16/04/2025 16H37 C:000053 I:00973
V/REF : AC/C17510
V/Email reçu le Mercredi 16/04/2025 à 16H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NOE
IMMEUBLE : RESIDENCE LA NOE-NOE
15/17, RESIDENCE DE LA NOE
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 28 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 17 NOE - MME POJARSKAYA 06 11 12 97 33
LOGEMENT N° 008736, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR CANALISATION CHAUFFAGE SITUÉE DANS LES WC

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : AUCUNE RÉPARATION N'A PU ETRE EFFECTUÉE CAR NOUS DEVONS AVOIR
ACCES AU VANNES DE COUPURES RECYCLAGE EAU CHAUDE QUI SE TROUVE DANS LA
CHAUFFERIE AU RDC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU PAR ENGIE
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : 2 FUITES CONSTATÉES SUR RESEAU CUIVRE
FAÇONNAGE RÉSEAU CUIVRE DIAMETRE 16
SUPPRESSION DU TÉ COUDÉ
REMISE EN EAU AVEC ENGIE
CONTROLE BON ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT TRONÇON BAS EN HAUT BOUCLAGE EFS ET ECS
SUR LES 3 ÉTAGES

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 18/04/25 à 11H15 Mme S ALI MOHAMED

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/04, PREVOIR REMPLACEMENT TRONÇON DE BAS EN HAUT BOUCLAGE ECS ET EFS SUR 3 ÉTAGES.
SOUHAITEZ UN DEVIS POUR CES REPARATIONS?

LE LGESTION Email envoyé le 17/04/25 a 09H20 M. E ROCHE

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 16/04, POUR INFORMATION, NOUS DEVONS FAIRE INTERVENIR LA SOCIÉTÉ ENGIE AFIN D'EFFECTUER UNE COUPURE D'EAU ET RÉALISER LES RÉPARATIONS SUR LA CANALISATION.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/04	1	50,00	50,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 2	138,00	138,00
TOTAL H.T.				188,00
T.V.A. a 10,00%				18,80
TOTAL T.T.C.En EURO				206,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

