

N/REF : 7/04/2025 10H51 C:000053 I:02482
V/REF : AC/C16765
V/Email reçu le Lundi 07/04/2025 a 10H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CCS
IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

Rennes, le 28 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 8 ALEMBERT - MR BEN ABOU ABDERRAZZAK 07 49 03 72 19
LOGEMENT N° 019092, PORTE N°11, 1° ÉTAGE

MOTIF : FUITE IMPORTANTE SUR ROBINET MACHINE A LAVER

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE ROBINET D'ARRET DEFECTUEUX AU NIVEAU DES WC
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET D'ARRET
DEPOSE DU FLOTTEUR DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU FLOTTEUR
REMISE EN EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU WC
CONSTAT : CHASSE D'EAU QUI FUIT ET DONC DÉCLENCHÉ RÉGULIÈREMENT LE
LE ROBINET FLOTTEUR CE QUI FAIT DU BRUIT
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 22/04
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MÉCANISME WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MÉCANISME WC
REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 22/04/25 a 16H17 M. R TALLEUX
AT LCOMPTER Email envoyé le 14/04/25 a 15H08 M. R TALLEUX
LE LCOMPTER Email envoyé le 07/04/25 a 16H19 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL035-Rempl.Rob.arret reserv.chasse	1	50,00		50,00
1,00	PBL035-Rempl.Rob.flotteur wc	1	50,00		50,00
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse Wc	4	75,00		75,00
TOTAL H.T.					175,00
T.V.A. a 10,00%					17,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>192,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

