

N/REF : 1/04/2025 16H23 C:000053 I:14494
V/REF : AC/C16327
V/Email reçu le Mardi 01/04/2025 a 16H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CDNA
IMMEUBLE : CARRES DE NACRE-CDNA
13/14/15, ALLEE DES NACRES
CARRES DE NACRE
56470 ST PHILIBERT

Rennes, le 28 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 13 PRESSES - MME PORTE DE SAINTE MARIE MORGAN 06 03 97 18 04
LOGEMENT N° 125223, PORTE N°13, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : SUITE PASSAGE IZI CONFORT SUR LA CHAUDIERE, RECOMMANDATION DE FAIRE UN
DÉSEMBOUAGE DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE DU LOGEMENT
Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 11/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CIRCUIT CHAUFFAGE
VIDANGE DES RADIATEURS
DÉSEMBOUAGE DES HUIT RADIATEURS
REMISE SOUS PRESSION DU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE DES RADIATEURS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : LA TETE ET LE CORPS THERMOSTATIQUE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
PRINCIPALE SONT DÉFECTUEUX, PRÉVOIR REMPLACEMENT.

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 14/04/25 a 13H15 Mme A LE HELLO

BONJOUR, POUR DONNER SUITE A NOTRE INTERVENTION DU 11/04, PREVOIR
REMPLACEMENT DE LA TETE ET DU CORPS THERMOSTATIQUE DU RADIATEUR DE LA
CHAMBRE PRINCIPALE. MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS TRANSMETTRE UN NOUVEAU
BON DE COMMANDE SI VOUS SOUHAITEZ QUE L'ON INTERVIENT.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL134-Ff	Désembouage	Instal.chauf.T4	1	205,00
					205,00
			TOTAL H.T.		205,00
			T.V.A. a 10,00%		20,50
			TOTAL T.T.C.		En EURO 225,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.