

N/REF : 21/03/2025 15H25 C:000053 I:00212
V/REF : AC/C15546
V/Email reçu le Vendredi 21/03/2025 à 15H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 28 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 46 ALBERT 1ER - MME DODARD 02 99 53 01 97
LOGEMENT N° 005962, PORTE N°5962, 1° ÉTAGE, TYPE 4
CONTACTER FILLE DE LA LOCATAIRE : 06 16 40 48 05
MOTIF : FUITE SUR BASE WC

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE SUR COLONNE EAU FROIDE GÉNÉRALE AVANT COMPTEUR
CONSTAT : CUIVRE PERCÉ
PRÉVOIR COUPURE D'EAU AU 46
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU GÉNÉRALE DANS LES CAVES
VIDANGE DE L'INSTALLATION
DÉCOUPE TRONÇON COLONNE VERTICALE EAU FROIDE
FOURNITURE ET POSE D'UN TRONÇON CUIVRE AVEC RACCORDEMENT SUR COMPTEUR
SOUDURE DE L'ENSEMBLE DE LA NOUVELLE INSTALLATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 04/04/25 a 11H03 M. R. STEPHANT

AT LGESTION Email envoyé le 26/03/25 a 09H34 M. R. STEPHANT

2603 : BONJOUR, MERCI DE NOUS INDIQUER QUEL EST LE PRESTATAIRE QUI S'OCCUPE DE LA COUPURE D'EAU GÉNÉRALE DU BÂTIMENT 46.
PRÉVOIR REPRISE CUIVRE AFIN DE RÉPARER LA FUITE. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

24/03 MSG LAISSÉ

Suite a donner : OUI. Le 26/03/2025 a 08:32

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
8,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	440,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 01/04	51	50,00	25,00
TOTAL H.T.				565,00
T.V.A. a 10,00%				56,50
TOTAL T.T.C.En EURO				621,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

