

N/REF : 5/02/2025 12H17 C:007223 I:09763
V/REF : 4700292639
V/Email reçu le Mercredi 05/02/2025 à 12H17

ENGIE SOLUTION
Chaudferrie de RENNES
Avenue des Pays-Bas
35200 RENNES

V/REF.IMM. 0028
IMMEUBLE : BLOSNE -0028
SQ.GRISONS/STRAT/UPPSALA/SUEDE
BD P.LEMOINE/VOLCLAIR/PAYS BAS
35000 RENNES

Rennes, le 29 Avril 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 ET 4 GRISONS
ALLEE 14 VOLCLAIR
CONTACT LEGEAS ENGUERRAN 02 99 50 56 56

MOTIF : UNE RECHERCHE DE FUITE DANS LES VIDES SANITAIRES ARCHIPEL HABITAT DES
BÂTIMENTS

Donneur d'ordre : M. E LEGEAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 6/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DE PLUSIEURS VIDES SANITAIRES :

- AU 4 GRISONS : DEBLOCAGE DES VANNES, PURGE DU RESEAU PAR LE VIDE
SANITAIRE ET VIDANGE COMPLET DU RESEAU APRES ACCORD D'ENGIE

CONSTAT : PRESENCE DE PLUSIEURS FUITES SUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE

- AU 1 GRISONS : SUSPICION DE FUITE SUR L'EAU CHAUDE

CONSTAT : LEGERES FUITES SUR L'EVACUATION

FUITE SUR RESEAU EAU CHAUDE NON DETECTÉE

- AU 14 VOLCLAIR :

PRESENCE D'UNE FUITE SUR LE RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE (VANNE ECROU)

FUITE SUR RESEAU CHAUFFAGE NON DETECTEE

ENGIE VA POURSUIVRE LES INVESTIGATIONS

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE EN VIDE SANITAIRE : PASSAGE DANS TOUS LES VIDES
SANITAIRES

CONSTAT : FUITE DÉTECTÉE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE

REMARQUE : ACCORD DE MR CADORET POUR TRAVAUX

RÉCUPÉRATION MATÉRIEL NÉCESSAIRE CHEZ LE FOURNISSEUR

COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE (ENGIE)

VIDANGE DE TOUT LE RÉSEAU CHAUFFAGE (SERVIMO)
DÉCOUPE ET DÉPOSE DE LA FERRAILLE EN 50/60 ET 26/34 FUYARDE
FOURNITURE ET POSE DE RACCORD VITE FER EN 50/60
FOURNITURE ET POSE DE RACCORD VITE FER EN 26/34
FOURNITURE, POSE ET FAÇONNAGE DU CUIVRE EN 52 ET EN 28
BRASURE CUIVRE
RACCORDEMENT AU RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU DU RÉSEAU CHAUFFAGE (SERVIMO)
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR INTERVENTION D'ENGIE AFIN DE PURGER TOUS LES
RADIATEURS DE L'IMMEUBLE POUR MEILLEUR CHAUFFE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 22/04/25 a 09H53 M. E LEGEAS
NR AB Email envoyé le 07/04/25 a 10H30 M. E LEGEAS
NR AB Email envoyé le 31/03/25 a 09H59 M. E LEGEAS
NR AB Email envoyé le 24/03/25 a 10H07 M. E LEGEAS
NR AB Email envoyé le 17/03/25 a 09H49 M. E LEGEAS
NR AB Email envoyé le 10/03/25 a 10H04 M. E LEGEAS
NR AB Email envoyé le 03/03/25 a 09H45 M. E LEGEAS
BB AB Email envoyé le 24/02/25 a 15H12 M. E LEGEAS
MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 10H25 M. E LEGEAS
LC LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 a 08H03 M. E LEGEAS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50		29,50
6,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 06/02	1	69,24		415,44
12,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/02	2	69,24		830,88
12,00	H(s)2ème personnel Plomberie le 13/02	3	69,24		830,88
6,00	H(s)2ème personnel Plomberie le 06/02	50	69,24		415,44
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Forfait Equipement EPI VS le 06/02	1	250,00		250,00
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66		40,66
1,00	Forfait Equipement EPI VS le 13/02	2	250,00		250,00
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,66		40,66
2,00	Raccord(s) vite fer 50/60 série longue	2	132,02		264,04
1,00	Raccord(s) vite fer 26/34 série longue	2	54,74		54,74
3,00	Raccord(s) 3 Pièces 52	2	37,27		111,81
1,00	Raccord(s) 3 Pièces 28	2	26,42		26,42
2,00	Metre(s) de tube cuivre Dn 28	2	23,87		47,74
3,00	Metre(s) de tube cuivre dn 52	2	27,28		81,84
1,00	Té(s) cuivre Dn52	2	56,58		56,58
1,00	Réduction(s) cuivre 52/28	2	13,05		13,05
1,00	Coude(s) cuivre dn 28	2	5,89		5,89
1,00	Jr(s)locat.extract.d'air	2	181,76		181,76
TOTAL H.T.					3947,33
T.V.A. a 20,00%					789,46
TOTAL T.T.C.En EURO					4736,79

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.