

N/REF : 8/04/2025 15H37 C:000053 I:80067
V/REF : AC/C16957
V/Email reçu le Mardi 08/04/2025 a 15H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GRO
IMMEUBLE : RES. GUENROC - GRO
RUE DE LA FONTAINE
RESIDENCE GUENROC
35360 MEDREAC

Rennes, le 29 Avril 2025

Référence Marché : 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE FONTAINE - MR PICAULT JONATHAN 06 30 72 37 02
LOGEMENT N° 011868, PORTE N°1111, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE PROBABLEMENT HS - A REMPLACER SI PAS DE CAUSE RÉPARABLE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 11/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
DÉFAUT D'ISOLEMENT DU BALLON EAU CHAUDE 100L MURAL
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT DU BALLON EAU CHAUDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 15/04
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE MURALE
MISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
MISE EN TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR BON RACCORDEMENT SUR ÉVACUATION 32
GROUPE DE SÉCURITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MODIFICATION VIDANGE DIAM 32 AVEC UN MANCHON 32

ASSEMBLAGE ET COLLAGE DU PVC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 a 15H29 EROCHE@AIGUILLON.COM

MB LGESTION Email envoyé le 18/04/25 a 15H13 M. E ROCHE

15/04 : LES COMPTEURS D'EAU DU BATIMENT SONT IMMERGÉS EN PERMANENCE
AVEC PRÉSENCE D'HYDROCARBURES. POTENTIEL RISQUE DE GEL DONC ECLATEMENT
DU RESEAU POSSIBLE A TOUT MOMENT

- LA PORTE DU TABLEAU ELECTRIQUE DE L'OCCUPANT EST CASSÉE
- LA VANNE DE PURGE SITUÉE DANS LE LOGEMENT A L'ENTRÉE CHEZ L'OCCUPANT
EST EN MAUVAIS ETAT

AT LCOMPTER Email envoyé le 16/04/25 a 10H53 M. E ROCHE

AT LGESTION Email envoyé le 14/04/25 a 11H53 M. E ROCHE

1404 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON ECS. CORDIALEMENT,
Suite a donner : OUI. Le 15/04/2025 a 16:28

CL LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 a 15:28 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL158-FP.1 Ballon 100L ACI/NRJ C-T 1/2	2	510,00	510,00

TOTAL H.T.	510,00
T.V.A. a 10,00%	51,00
TOTAL T.T.C.En EURO	561,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.