

N/REF : 4/02/2025 10H55 C:000053 I:02502
V/REF : AC/C11860
V/Email reçu le Mardi 04/02/2025 a 10H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. JYC
IMMEUBLE : JY COUSTEA - JYC
28 A 32, RUE LOUIS KERAUTRET
BOTMEL
35000 RENNES

Rennes, le 12 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 28 BOTMEL - RIAUX 06 62 03 08 37
LOGEMENT N° 101108, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : DESEMBOUAGE RADIATEUR SALON

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 14/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE RADIATEUR

INJECTION PRODUIT INHIBITEUR.

REMISE EN EAU

CONSTAT : LE PROBLEME PERSISTE FAUDRA PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR

AUTRE CONSTAT : FUITE IMPORTANTE SUR LE RACCORD APRES LA VANNE CHAUFFAGE DANS LA GAINTE TECHNIQUE DÉPART DU LOGEMENT 14

REMARQUE : ACCORD GESTIONNAIRE POUR REMPLACEEMNT TRONÇON FUYARD

COUPURE D'EAU

REFECTION DU TRONÇON FUYARD

REMISE EN EAU DU CIRCUIT CHAUFFAGE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE DE L'INSTALLATION

DÉPOSE RADIATEUR SEJOUR

FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS

FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE D'UNE TETE THERMOSTATIQUE

RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHNATIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 10H23 M. R TALLEUX

MG LGESTION Email envoyé le 18/02/25 a 11H40 M. R TALLEUX

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR DU SALON
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL130-Désembouage d'1 radiateur	1	50,00		50,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite PP	1	138,00		138,00
1,00	PBL140-FP.1 Radiat.acier H400-500>L650mm	2	260,00		260,00
	TOTAL H.T.				448,00
	T.V.A. a 10,00%				44,80
	TOTAL T.T.C.En EURO				492,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

