

N/REF : 17/03/2025 14H56 C:000053 I:02517
V/REF : AC/C15097
V/Email reçu le Lundi 17/03/2025 a 14H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QRN
IMMEUBLE : RES.QUIRINAL -QRN
131-137, AV. ARISTIDE BRIAND
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 131 BRIAND - MONSIEUR BENHABBOUR SAYAH 07 74 57 97 12
LOG 12

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE (L'EAU COULE DANS LE SOUS SOL GARAGE N-1 PRES GARAGE
33 ET 34) CORRESPOND AU 131QRN COLONNE MONTANT EF (TROUVER LE LOGEMENT
FUITE ENTRE LE RDC ET LES ETAGES)
DÉBLOQUER LA VANNE DE COUPURE ECS

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBLOCAGE VANNES
EAU CHAUDE SANITAIRE COUPÉE
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR RECHERCHE DE FUITE
FIN DE CHANTIER REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRE LA PRISE DE RDV
AVIS DE PASSAGE LAISSÉ

INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUITE EN GOUTTE A GOUTTE AVANT COMPTEUR ECS DANS LES WC
COUPURE D'EAU PAR ENGIE
DEPOSE VANNE ECS AVANT COMPTEURS
NETTOYAGE DES PORTÉES
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS

REPOSE DE LA VANNE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 a 17H08 AJUDAIS@AIGUILLON.COM

AT LGESTION Email envoyé le 18/03/25 a 09H18 Mme A JUDAIS

1803 : BONJOUR, NOUS AVONS TENTÉ DE JOINDRE LE LOCATAIRE SUR LE
TÉLÉPHONE DE SON AMI QU'IL NOUS A FOURNI HIER AFIN DE REPRENDRE UN
NOUVEAU RDV MAIS ILS N'ÉTAIENT PAS ENSEMBLE. IL DOIT REVENIR VERS NOUS.
CORDIALEMENT,

AT LCOMPTER Email envoyé le 18/03/25 a 09H14 Mme A JUDAIS

CL LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 a 17:06 Mme A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL001-Fermeture alim.en eau compteur	1	100,00	100,00
1,00	DEP002-Dépl. Absence Locataire le 14/04	2	20,00	20,00
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	3	170,00	170,00
1,00	PBL044-Rempl.joints s/raccord compt.eau	3	85,00	85,00

TOTAL H.T.	375,00
T.V.A. a 10,00%	37,50
TOTAL T.T.C.En EURO	412,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.