

N/REF : 28/04/2025 10H25 C:000053 I:02305
V/REF : AC/C16316
V/Email reçu le Lundi 28/04/2025 a 10H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NOV
IMMEUBLE : NOVEA -NOV
108, RUE DE LA GARDE
.
44300 NANTES

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 108 GARDE - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 110245, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : REFIXATION RADIATEUR SEJOUR
POSE ROBINET THERMOSTATIQUE SUR RADIATEUR DE GAUCHE DANS LE SÉJOUR
Donneur d'ordre : Mme B MONFORT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 29/04
PASSAGE A L'AGENCE DE NANTES POUR PRENDRE LES CLES
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
DEPOSE DU RADIATEUR DU SALON
REPOSITIONNEMENT DU RADIATEUR
DEPOSE TETE ET CORPS THERMOSTATIQUE DU RADIATEUR GAUCHE DU SALON
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE TETE THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE CORPS THERMOSTATIQUE
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU ROBINET DE LA MACHINE A LAVER
DEPOSE ROBINET MACHINE A LAVER HS
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 10H50 BMONFORT@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 10:48 Mme B MONFORT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	1	70,00	70,00
1,00	PBL147-FP.Té de réglage yc réglage	1	50,00	50,00
1,00	PBL150-Refixation radiateur	1	100,00	100,00
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	1	80,00	80,00
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	1	46,00	46,00
TOTAL H.T.				346,00
T.V.A. a 10,00%				34,60
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>380,60</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.