

N/REF : 22/04/2025 15H13 C:000053 I:02578
V/REF : AC/C17783
V/Email reçu le Mardi 22/04/2025 a 15H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STM
IMMEUBLE : STELLMARIS - STM
84, RUE DE LA HULOTAIS
.
35400 ST MALO

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo
LOCALISATION : ALLEE 84 HULOTAIS - MLLE MASTALERZ MR PASIK 06 01 00 11 09
LOGEMENT N° 108284, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SUR CHAUFFE EAU
Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE HS, A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCRUITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DÉPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT D'UN NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
POSE D'UN SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

AT LCOMPTER Email envoyé le 02/05/25 a 15H18 Mme J DIAZ

MG LGESTION Email envoyé le 24/04/25 a 10H22 Mme J DIAZ

PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 24/04	1	50,00		50,00
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	550,00		550,00
TOTAL H.T.						600,00
T.V.A. a 10,00%						60,00
TOTAL T.T.C.En EURO						660,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

