

N/REF : 17/04/2025 17H43 C:000053 I:00247
V/REF : AC/C17618
V/Email reçu le Jeudi 17/04/2025 a 17H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 16 MOINE - MME MERABET 06 16 81 53 14
LOGEMENT N° 003708, PORTE N°3708, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REFIXER ROBINET QUI SE DÉCROCHE DU CARRELAGE DE LA DOUCHE
REPRISE FAIENCE SI NECESSAIRE
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : REFIXATION MITIGEURS IMPOSSIBLE CAR DEGATS IMPORTANTS A CAUSE
DES INFILTRATIONS.
REMARQUE : FAIENCE, JOINT DE PIERRE ET ACRYLIQUE SONT HS
REMARQUE 1 : PRESENCE IMPORTANT DE CHAMPIGNONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 25/04/25 a 11H44 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 25/04, UN REFECTION DE LA DOUCHE DANS LA
SALLE DE BAIN EST A PRÉVOIR.
PREVOIR REPRISE FAIENCE 7M2 AVEC PAILLASSE
REPRISE DU BÂCHÉ QUI A PRIS L'EAU ET NE JOUE PLUS SA FONCTION POUR LA
FIXATION DU MITIGEUR
LE RECEVEUR PEUT ETRE CONSERVER SI AUCUNE MAUVAISE SURPRISE A LA DÉPOSE
MITIGEUR A REMPLACER
INSTALLATION PAROI DE DOUCHE
SOUHAITEZ VOUS UN DEVIS POUR LA REFECTION DE LA SALLE DE BAIN?
DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.
CL LGESTION Email envoyé le 25/04/25 a 11:43 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00		75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
	TOTAL H.T.				95,00
	T.V.A. a 10,00%				9,50
	TOTAL T.T.C. En EURO				104,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.