

N/REF : 17/04/2025 12H03 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C16338
V/Email reçu le Jeudi 17/04/2025 a 12H03

SELON DEVIS N° 5040088

V/REF.IMM. DUL

IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 3 DULLIN - M. SOULA 07 69 22 14 01
LOGEMENT N° 002777, PORTE N°41, 4° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5040088 du 17/04/2025 d un montant de
1306.09 € TTC

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/04 MATIN
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 30/04 APRES MIDI

INTERVENTION DU 30/04 APRES MIDI
PRISE DE RDV POUR LES ACCES
MISE EN PLACE DE VEHICULE ET MATERIEL
AFFICHAGE COUPURE EAU
COUPURE EAU ET VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE COLLECTIF EN COORDINATION ENGIE
DECOUPE ET ENLEVEMENT SECTION RESEAU ACIER 20/27
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT SECTION RESEAU CHAUFFAGE MULTICOUCHE
DN 16
REMISE EN EAU RESEAU CHAUFFAGE (ENGIE)
CONTROLE ETANCHEITE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 17H04 rstephant@aiguillon.com

BB TT Email envoyé le 17/04/25 a 11H46 M. R. STEPHANT

COUPURE ET VIDAGE RÉSEAU CHAUFFAGE A FAIRE EN COORDINATION AVEC ENGIE
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 17:03 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1187,36	1187,36
	TOTAL H.T.		1187,36
	T.V.A. a 10,00%		118,73
	TOTAL T.T.C.En EURO		1306,09

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.