

N/REF : 7/04/2025 11H15 C:000053 I:80352
V/REF : AC/C16911
V/Email reçu le Lundi 07/04/2025 a 11H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1-6 TOURAINE - BOGDAN 06 71 85 87 96
VIDE SANITAIRE

MOTIF : FUIITE EN VIDE SANITAIRE N°5 (TRAPPE ACCES DERRIERE LE BÂTIMENT)
MISE SÉCURITÉ
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONTROLE DU VIDE SANITAIRE
CONSTAT : FUIITE EST SUR LE PIQUAGE CUIVRE EAU CHAUDE RECYCLAGE VIDE
SANITAIRE BÂTIMENT 5 ET 6
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
ABSENCE D'ENGIE : INTERVENTION IMPOSSIBLE
ABSENCE DE FOUCHARD POUR ACCES VIDE SANITAIRE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 05/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RÉSEAU EFC PAR FOUCHARD
DEPOSE SECTION CUIVRE FUYARDE
FAÇONNAGE RÉSEAU ECS EN CUIVRE DIAM 42
SERTISSAGE DU CUIVRE
REMISE EN EAU RESEAU ECS PAR FOUCHARD
CONTROLE BON ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : UNE AUTRE FUITE N'A PAS PU ETRE RÉPARÉE AU NIVEAU D'UN CUIVRE
52 SUR PIQUAGE 28 CAR PROBLEME DE PLACE POUR Y ACCEDER.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/05/25 a 22H13 EROCHE@AIGUILLON.COM
MG LCOMPTER Email envoyé le 24/04/25 a 16H14 M. E ROCHE
LC LGESTION Email envoyé le 15/04/25 a 14H04 Mme S ALI MOHAMED
MG LGESTION Email envoyé le 09/04/25 a 14H10 M. E ROCHE
PRÉVOIR RÉFECTION TRONÇON CUIVRE FUYARD
PRÉVOIR COUPURE EAU CHAUDE GENERALE PAR ENGIE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LCOMPTER Email envoyé le 05/05/25 a 22:12 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC	1	170,00	170,00
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/04	3	50,00	100,00
1,00	PBL016-Ff Réparation fuite PC	5	138,00	138,00
TOTAL H.T.				408,00
T.V.A. a 10,00%				40,80
TOTAL T.T.C.En EURO				448,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.