

N/REF : 1/04/2025 14H42 C:000053 I:02481
V/REF : AC/C16348
V/Email reçu le Mardi 01/04/2025 a 14H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLV
IMMEUBLE : BELLEVILLE -BLV
34-42, RUE DU DOCTEUR FERRAND
.
35200 RENNES

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 42 FERRAND - MR EUGENE : 07 64 02 22 92
LOGEMENT N° 001461, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
CAVE N°31 M. CROUTE 06 80 93 90 54

MOTIF : FUITE EN CONTINU AU SOUS-SOL QUI PROVIENDRAIT DE CE LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS CAVE
CONSTAT : DE L'EAU SORT DE LA CAVE 31 QUI EST INNACCESSIBLE
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 01
TEST COLORANT
CONSTAT : RAS
REMARQUE : ON ENTEND DE L'EAU COULER EN CONTINUE DANS LA CAVE 31
SUSPICION COLONNE CASSÉE?
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE LA CAVE N°31
CONSTAT : LA FUITE VIENT DE LA DALLE BÉTON
REMARQUE : LA FUITE S'ACCENTUE LORSQUE MR EUGENE PREND SA DOUCHE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR DE CASSER AUTOUR DU TUYAU AFIN DE RÉALISER UNE
RECHERCHE DE FUITE PAR LA CAVE AFIN DE SAVOIR SI CELA VIENT DU BAC A
DOUCHE OU BIEN DU RACCORD EN DALLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE EN CAVE
TEST COLORANT
CONSTAT : EN CASSANT LE PLAFOND DE LA CAVE NOUS AVONS DECOUVERT QUE LA
FUITE PROVENAIT DU BAC A DOUCHE
CONTROLE DOUCHE
CONSTAT : PROBLEME ETANCHEITE DOUCHE
REPRISE ETANCHEITE DOUCHE AVEC JOINT SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
REMARQUE : SI LA FUITE PERSISTE, PREVOIR DE CASSER LA DOUCHE POUR ACCES
A LA VIDANGE.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 24/04/25 a 15H09 AGUILLO@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 24/04/25 a 15H08 AGUILLO@AIGUILLON.COM
AT LGESTION Email envoyé le 08/04/25 a 11H02 Mme AS DARIY
LE LGESTION Email envoyé le 02/04/25 a 11H38 Mme A GUILLO
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNCIEN, POUVEZ VOUS SVP NOUS
TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DE LA CAVE 31 CAR IMPOSSIBLE
D'ACCES. ON ENTEND L'EAU COULER EN CONTINUE DANS LA CAVE. DANS L'ATTENTE
D'UN RETOUR DE VOTRE PART.
Suite a donner : OUI. Le 01/04/2025 a 16:57
CL LCOMPTER Email envoyé le 24/04/25 a 15:07 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	50	400,00	400,00	

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	51	30,00	60,00
TOTAL H.T.				460,00
T.V.A. a 10,00%				46,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>506,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.