

N/REF : 7/01/2025 14H03 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C09312
V/Email reçu le Mardi 07/01/2025 a 14H03

SELON DEVIS N° 5010016

V/REF.IMM. CPH

IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le

12 Mai 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 2 COPENHAGUE - MME NASSORO MR SAID ILIASSA 06 67 88 10 21 /
09 67 38 99 16
LOGEMENT N° 008685, PORTE N°8685, 7° ÉTAGE

—
LOCATAIRE EN DESSOUS DE MR NASSORO :
MONSIEUR KOCABIYIK RECEP 07 81 02 18 06
PORTE N° 8678

—
TECHNICIEN IDEX : MR HUE 07 64 22 29 76

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5010016 du 07/01/2025 d un montant de
1003.48 € TTC

Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
AFFICHAGE COUPURE CHAUFFAGE RÉALISÉ LE 14/01
COUPURE ET VIDANGE RÉSEAU (IDEX).
CONSTAT : IDEX N'A PAS COUPÉ L'IMMEUBLE ENTIER
POSE DE DEUX CONGELEUSES
ISOLEMENT DU DEPART RETOUR CHAUFFAGE ENTRE LE 6EME ET LE 7EME
BURINAGE DALLE POUR DÉGAGEMENT CANALISATION.
DÉCOUPE DÉPOSE ET ENLEVEMENT SECTION RÉSEAU CHAUFFAGE ACIER.
FACONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT SECTION RÉSEAU CHAUFFAGE MULTICOUCHE.
REMISE EN EAU RÉSEAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.
INTERVENTION REPLANIFIER POUR REBOUCHAGE DU SOL AU 7EME ETAGE ET
DÉMONTAGE RACCORD EN CAVE AFIN DE CASSER LA PRESSION (NON FAIT PAR IDEX)

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REBOUCHAGE DU SOL AU CIMENT DANS LE LOGEMENT 8685
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT 8678 : LOCATAIRE ABSENT
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REBOUCHAGE PLAFOND
CONTRÔLE BONNE - ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 05/05/25 a 10H24 CGREGOIRE@AIGUILLON.COM

2904: MSG REP LOGT 8678
2103: MSG REP LOGT 8678

MG LCOMPTER Email envoyé le 21/03/25 a 14H44 M. C GREGOIRE

MG LCOMPTER Email envoyé le 18/01/25 a 16H03 M. C GREGOIRE

TC TT Email envoyé le 07/01/25 a 12H27 M. C GREGOIRE

SOUS RESERVE COUPURE ET VIDANGE RÉSEAU (IDEX) AVANT NOTRE INTERVENTION.
AT LCOMPTER Email envoyé le 05/05/25 a 10:22 M. C GREGOIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	912,26	912,26
	TOTAL H.T.		912,26
	T.V.A. a 10,00%		91,22
	TOTAL T.T.C.En EURO		1003,48

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.