

N/REF : 20/03/2025 15H21 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C15447
V/Email reçu le Jeudi 20/03/2025 a 15H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 12 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2 COPENHAGUE - MR PASCAL GEORGES 07 77 80 97 65
LOGEMENT N° 008656, PORTE N°8656, 2° ÉTAGE, TYPE 1
MOTIF : BAIGNOIRE A REMPLACER CAR PERCÉE AU NIVEAU DE LA ROBINETTERIE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
RÉPARATION PROVISOIRE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 27/03
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
ENLEVEMENT DE L'ANCIENNE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DE LA NOUVELLE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE 1 ROBINET MONOTROU
REMPACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE
REPRISE PVC ÉVACUATION
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE
MISE A LA TERRE DE LA BAIGNOIRE
REMARQUE : RESTE LA POSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE + SUPPORT DOUCHETTE
CONSTAT : FUITE SUR TAMPON RÉDUCTEUR DOUBLE
REMARQUE : SIPHON DE MACHINE A LAVER BOUCHÉ
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU SIPHON DE MACHINE A LAVER
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU TAMPON RÉDUCTEUR ET REPRISE PVC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MODIFICATION VIDANGE SALLE DE BAIN
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE INSTALLATION CUISINE
CONSTAT : EVIER BOUCHÉ
DEBOUCHAGE CANALISATION
DEMONTAGE ET NETTOYAGE DU SIPHON DE MACHINE A LAVER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
DEPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE HS
FOURNITURE ET POSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 11/04/25 a 12H41 M. R. STEPHANT

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/04, PREVOIR REMPLACEMENT SIPHON EVIER.
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

31/03 MSG LAISSÉ

AT LGESTION Email envoyé le 28/03/25 a 11H38 M. R. STEPHANT

2803 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU TAMPON RÉDUCTEUR ET REPRISE
PVC ET PRÉVOIR REMPLACEMENT SIPHON MACHINE A LAVER. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

AT LCOMPTER Email envoyé le 21/03/25 a 10H11 M. R. STEPHANT

Suite a donner : OUI. Le 27/03/2025 a 18:03

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule

auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	4	110,00	110,00
1,00	PBL113-Dégorgement lavabo,évier,bidet	4	92,00	92,00
2,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	4	45,00	90,00
TOTAL H.T.				822,00
T.V.A. a 10,00%				82,20
TOTAL T.T.C.En EURO				904,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.