

N/REF : 20/03/2025 19H20 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C15483
V/Email reçu le Jeudi 20/03/2025 à 19H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 12 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 37 DULLIN - PASS CHANTIER (DATE BUTOIR 24/03 PAS DE DATE FIN DE PASS)
LOGEMENT N° 004074, PORTE N°4074, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT COLONNE ET LAVABO PORCELAINE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU LAVABO HS
DEPOSE MITIGEUR ET VIDAGE
FOURNITURE ET POSE BOUCHONS SUR ALIMENTATION ECS EFS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION IMPOSSIBLE : RÉAGRÉAGE DU SOL EN COURS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPOSE DU LAVABO
REPOSE DE LA COLONNE LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE BONDE CLIC CLAC
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : QUATRES CARREAUX DE FAIENCE MANQUANTS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/04/25 a 16H19 M. R. STEPHANT
LE LGESTION Email envoyé le 24/03/25 a 15H12 M. R. STEPHANT

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN, PREVOIR REFECTION DE FAIENCE
4 CARREAUX AVANT REPOSE DU NOUVEAU LAVABO ET COLONNE. DANS L'ATTENTE DE
VOS INSTRUCTIONS.
Suite a donner : OUI. Le 28/03/2025 a 16:28

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL019-Bouchonnage s/alim.eau/gaz/chauf.	1	55,00	55,00
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	1	180,00	180,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
TOTAL H.T.				360,00
T.V.A. a 10,00%				36,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>396,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.