

N/REF : 28/03/2025 9H41 C:009543 I:13456

V/Email reçu le Vendredi 28/03/2025 à 9H41

SELON DEVIS N° 5030100

ROLLAND RENE

**16 RUE DU DOCTEUR LOUVIGNE
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 16 LOUVIGNE
16 RUE DU DR YVES LOUVIGNE
35000 RENNES

Rennes, le 12 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 16 LOUVIGNE - M ROLLAND 06 85 88 79 61 / 02 99 59 73 19
ETG 3 - PORTE 324 RENE-ROLLAND@ORANGE.FR

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5030100 du 20/03/2025 d un montant de
3350.19 € TTC

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04 ET 09/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR BETON POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS DE FIXATION.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX EF CUIVRE/MULTI DN 16 DEPUIS LE
COMPTEUR JUSQU'A LA CHAUDIERE
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.
REMARQUE : PRÉVOIR RÉFECTION DU CARREAU DE FAIENCE CASSÉ LORS DES
RECHERCHES DE FUITES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : PAS D'ANOMALIE SUR INSTALLATION SANITAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : SOUCIS D'USURE SUR LA CHAUDIERE, VOIR AVEC SOCIÉTÉ SOUS
CONTRAT.

INTERVENTION DU 29/04 (SAV)

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE WEDI
REPOSE DU CARREAU DE FAIENCE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/04/25 a 15H15 M. R ROLLAND
LE LCOMPTER Email envoyé le 17/04/25 a 12H42 M. R ROLLAND
BB TT Email envoyé le 20/03/25 a 17H02 M. R ROLLAND

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	3045,63	3045,63
	TOTAL H.T.		3045,63
	T.V.A. a 10,00%		304,56
	TOTAL T.T.C.En EURO		3350,19

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

