

N/REF : 31/03/2025 10H40 C:000053 I:02354
V/REF : AC/C16214
V/Email reçu le Lundi 31/03/2025 a 10H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. J7A
IMMEUBLE : JARDINS 7EME ART-J7A
2/4/6, SQUARE RENE VAUTIER
LES JARDINS DU 7EME ART
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 6 VAUTIER - MME AHAMADI SALIM/MR ABDALLAH 06 79 14 70 53
LOGEMENT N° 105274, PORTE N°206, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR TUYAU BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE CIRCUIT EAU POTABLE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
TEST COLORANT AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : BAIGNOIRE HS ET FAIENCE CASSÉE QUI CRÉE DES INFILTRATIONS
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIE ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE
ADAPTATION ÉVACUATION
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE
REMISE EN EAU
SCCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 28/04/25 a 16H04 M. R. STEPHANT

MG LGESTION Email envoyé le 04/04/25 a 09H50 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE AINSI QUE PREMIER ET POSSIBLEMENT LE
2EME RANG DE FAIENCE
PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	3	170,00	170,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	3	110,00	110,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	3	360,00	360,00
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	3	165,00	165,00
TOTAL H.T.				905,00
T.V.A. a 10,00%				90,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>995,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.