

N/REF : 31/03/2025 10H37 C:000053 I:02463
V/REF : AC/C16211
V/Email reçu le Lundi 31/03/2025 a 10H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HMO

IMMEUBLE : H. MOULIN -HMO
1-2, RUE PIERRE ROUSSARD
1-2, RUE ARMEL GATEL
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 2 ROUSSARD - MME FAVREAU : 06 71 46 73 74
LOGEMENT N° 015847, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RADIATEUR NE FONCTIONNE PAS DANS LE SEJOUR
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES RADIATEURS
COUPURE D'EAU CHAUFFAGE
VIDANGE DE L'INSTALLATION
FOURNITURE ET POSE TE DE RÉGLAGE SUR RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR
INTERVENTION A REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE INSTALLATION
DÉPOSE RADIATEUR HS
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DES NOUVELLES FIXATIONS
REMISE EN EAU CHAUFFAGE
PURGE RADIATEUR
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 28/04/25 a 16H07 M. V BRIENS

NR LGESTION Email envoyé le 09/04/25 a 17H20 M. V BRIENS

0904 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 03/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 03/04/25 a 13H54 M. V BRIENS

0304 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS. CORDIALEMENT,
Suite a donner : OUI. Le 03/04/2025 a 11:42

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 03/04	1	50,00		100,00	
1,00	PBL143-FP.1 Radiat.acier H700mm>L650mm	2	310,00		310,00	
	TOTAL H.T.					410,00
	T.V.A. a 10,00%					41,00
	TOTAL T.T.C.En EURO					451,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

