

N/REF : 17/03/2025 16H47 C:009358 I:14363

V/Email reçu le Lundi 17/03/2025 a 16H47

SELON DEVIS N° 5020134

IMMEUBLE : 125 PARIS
125 RUE DE PARIS
35000 RENNES

KEREDES

**1 RUE GENEVIEVE DE GAULLE
ANTHONIOZ
35000 RENNES**

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 125 PARIS - M. GARCIA 06.13.83.60.52 OU SA FILLE MLLE GARCIA
07.69.38.65.66
ETAGE 2 LOGEMENT #0032

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5020134 du 28/02/2025 d un montant de
1206.01 € TTC

Donneur d'ordre : Mme G BLEAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
AFFICHAGE COUPURE EAU MIS EN PLACE LE 18/04
PROTECTION SOL
COUPURE D'EAU
DEPOSE MEUBLE LAVABO
DÉCOUPE, DÉPOSE ET ENLEVEMENT SECTIONS COLONNES FONTES DU SOL AU PLAFOND
DU 2EME ETAGE
CONSTAT : FONTE OBSTRUÉE A 90%, PRÉCONISATION DE REMPLACEMENT COLONNE EN
ENTIER
FOURNITURE ET POSE D'UN TRONÇON PVC ET DE DEUX MANCHONS ÉLASTOMERES
REMISE EN PLACE DU MEUBLE ET DU MIROIR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ.
CONSTAT : FUIITE SUR BONDE LAVABO ET SIPHON.
TENTATIVE D'APPEL A LA PROPRIÉTAIRE POUR REMPLACEMENT COMPPLET DE
L'ÉVACUATION : SANS RÉPONSE
MISE EN PLACE DE FILGUM SUR LA BONDE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 a 16H14 Mme G BLEAS

JR TT Email envoyé le 28/02/25 a 17H04 Mme G BLEAS

1402: MSG REP

0502: MSG REP

2001: MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 24/02/2025 a 17:50

Suite a donner : OUI. Le 28/03/2025 a 07:58

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1005,01	1005,01
	TOTAL H.T.		1005,01
	T.V.A. a 20,00%		201,00
	TOTAL T.T.C.En EURO		1206,01

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

