

N/REF : 3/03/2025 9H26 C:000053 I:02655
V/REF : AC/C18894
V/Email reçu le Lundi 03/03/2025 à 9H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NVN
IMMEUBLE : NIVERNAIS - NVN
16/18, RUE DU NIVERNAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché : 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 16 / 18 NIVERNAIS - PASS CHANTIER
VIDE SANITAIRE
MOTIF : FUIITE EVACUATION DANS VIDE SANITAIRE - POSSIBLE RESEAU EU

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/03
MISE NE PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS EN VIDE SANITAIRE
CONSTAT : CUIVRE EAU CHAUDE PERÇÉ DANS LE COFFRE SOUS L'ESCALIER REZ
DE CHAUSSÉ DU BATIMENT 16
FOURNITURE ET POSE D'UN BANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR RÉPARATION PROVISOIRE
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/03
MISE NE PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR RÉSEAU EAUX CHAUDE CUIVRE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 19/03 POUR RÉPARATIONS

INTERVENTION DU 19/03
MISE NE PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
RÉPARATION DU CUIVRE PAR BRASURE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 28/04/25 à 09H53 Mme S ALI MOHAMED

NR AB Email envoyé le 22/04/25 a 09H51 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 07/04/25 a 10H25 Mme S ALI MOHAMED
MB AB Email envoyé le 04/04/25 a 10H13 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 20/03/25 a 15H38 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite s/Col PC	5	80,00		80,00
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/03	7	50,00		75,00
1,00	PBL110-Ff Répar.fuite s/Colonne Eu	9	135,00		135,00
TOTAL H.T.					290,00
T.V.A. a 10,00%					29,00
TOTAL T.T.C.En EURO					319,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

