

SUR FACTURE N° 5030325
N/REF : 6/01/2025 9H28 C:000053 I:02589
V/REF : AC/C09028
V/Email reçu le Lundi 06/01/2025 a 9H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DMN
IMMEUBLE : MOULIN NF - DMN
14 A 20, RUE DU ROCHER
.
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 15 Mai 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 14 ROCHER - MME ABDOU SOILIHI : 07 58 27 62 52
LOGEMENT N° 019984, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : PROBLEME SUR CUVETTE QUI NE SE REMPLI PLUS
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : ROBINET D'ARRET WC ET ROBINET FLOTTEUR HS
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINET WC DÉFECTUEUX
DÉPOSE ROBINET FLOTTEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET D'ARRET WC
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET FLOTTEUR
DÉBLOCAGE VANNE AVANT COMPTEUR D'EAU POTABLE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : BAIGNOIRE BOUCHÉE. PAROI DE BAIN DÉSOLIDARISÉE. PROBLEME
CONTREPEENTE ÉVACUATION SALLE DE BAIN. JOINT BRIDE WC USÉ ET FIXATIONS
RÉSERVOIR ROUILLÉES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE DE LA BAIGNOIRE : DÉBOUCHAGE NON CONCLUANT
DÉPOSE DU SIPHON
NETTOYAGE DU SIPHON
DÉBOUCHAGE AU FURET JUSQU'AU 2EME COUDE PVC
REPOSE SIPHON

CONTROLE BON ÉCOULEMENT
CONTROEL BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE DES CANALISATIONS D'ÉVACUATION
CONSTAT : PAS DE NÉCESSITÉ DE REPRENDRE LA PENTE DES ÉVACUATIONS,
LES ÉCOULEMENTS SONT BONS
REMARQUE : LA BAIGNOIRE PRÉSENTE DES DEUX POINTS DE ROUILLE, PRÉVOIR
SON REMPLACEMENT
FOURNITURE ET POSE DE POLYMAX SUR LA PAROI DE BAIGNOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LA PAROI BAIGNOIRE EST VÉTUSTE
AUTRE REMARQUE : CONCERNANT LES WC, LES WC ÉTANT ANCIENS, LES JOINTS
RÉSERVOIR NE SE FONT PLUS. SI LE WC DEVIENT FUYARD, IL FAUDRA REMPLACER
LE WC COMPLET
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE
MALGRE LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

INTERVENTION DU 24/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT JOINT ET BAGUE PIPE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT JOINT ET BAGUE PIPE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC.
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS074-Robinet d'arret WC	1	49,24	-49,24
1,00	PBS103-Dégorgement lavabo, évier, bidet	1	93,02	-93,02
1,00	DEP001-Déplacement le 29/01	4	27,36	-27,36
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	5	251,71	-251,71
TOTAL H.T.				-421,33
T.V.A. a 10,00%				-42,13
TOTAL T.T.C.En EURO _____				-463,46

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale