

N/REF : 5/05/2025 10H52 C:000053 I:02602
V/REF : AC/C18651
V/Email reçu le Lundi 05/05/2025 a 10H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EUR
IMMEUBLE : EUROPE - EUR
PLACE DE L'EUROPE
.
35340 LA BOUEXIERE

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : 2 PLACE EUROPE - M HENRY 07 68 19 20 20 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 114585, PORTE N°06, 1° ÉTAGE, TYPE 3
--
MME DUPONT 06 48 80 76 77 / AURELIE.1710@HOTMAIL.FR
PORTE 15 (LOGT DU DESSUS)
MOTIF : INFILTRATION CUISINE - SUSPICION FUITE BONDE DOUCHE LOGT 15
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RDV
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 15
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LE BAC A DOUCHE
CONSTAT : APPARITION DE COLORANT DANS LE COMMERCE CAVE ET VIN DE LA
PLACE AINSI QUE DANS LES GAINES TECHNIQUES ET PLAFOND DU 1ER ETAGE
CONTROLE DE LA BONDE DE DOUCHE
CONSTAT : BONDE DE DOUCHE DESSERRÉE
RESSERAGE DE LA BONDE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRÉCONISATIONS : PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BAC A DOUCHE CAR BAC A DOUCHE
ACTUEL EN PLASTIQUE ET SUR RESSORT, LA PROBLEMATIQUE DE LA BONDE DE
DOUCHE VA DONC FORCEMENT SE REPRODUIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 a 10H38 Mme A. CASAERT

0505: MSG REP MME DUPONT
Suite a donner : OUI. Le 13/05/2025 a 17:57

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 07/05	1	20,00			20,00
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	50	170,00			170,00
	TOTAL H.T.					190,00
	T.V.A. a 10,00%					19,00
	TOTAL T.T.C.En EURO					209,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.