

N/REF : 2/05/2025 10H48 C:000053 I:02347
V/REF : AC/C18540
V/Email reçu le Vendredi 02/05/2025 a 10H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GLO
IMMEUBLE : LE GRAND LOGIS -GLO
2-4, RESIDENCE DU GRAND LOGIS
GRD LOGIS
35170 BRUZ

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 4 LOGIS - MME MOUSSA MR OLINGA BESSALA 07 68 05 99 98
LOGEMENT N° 018846, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : REFIXER RADIATEUR DE LA CHAMBRE SORTI DU MUR

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 14/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS
REPOSE DU RADIATEUR
RACCORDEMENT AU RÉSEAU CHAUFFAGE
CONTROLE DES AUTRES RADIATEURS
CONSTAT : DEUX VIDANGES ET DEUX PURGEURS SONT HS DANS DEUX CHAMBRES
DÉPOSE DES DEUX VIDANGES
DÉPOSE DES DEUX PURGEURS
FOURNITURE ET POSE DE DEUX VIDANGES
FOURNITURE ET POSE DE DEUX PURGEURS
REMISE EN EAU
PURGE DES RADIATEURS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : L'EAU DE CHAUFFAGE EST ASSEZ SOMBRE, PRÉVOIR LA POSE D'UN POT
A BOUE ET UN RINÇAGE DE L'INSTALLATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 a 11H01 Mme A CATALDI
02/05 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL148-FP.Purgeur	2	40,00	80,00
1,00	PBL150-Refixation radiateur	2	100,00	100,00
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	2	80,00	80,00
TOTAL H.T.				260,00
T.V.A. a 10,00%				26,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>286,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.