

N/REF : 25/04/2025 9H48 C:000053 I:00283
V/REF : AC/C18033
V/Email reçu le Vendredi 25/04/2025 à 9H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TBL
IMMEUBLE : TBL BLOSNE -TBL
RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
N° 38A/38B/38C
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 38C BLOSNE - MME BACAR 07 69 47 25 27
LOGEMENT N° 001868, PORTE N°1868, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : FUIITE EN GROS GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DU BOULON RACCORDANT LE TUYAU AU
RADIATEUR DU SALON.

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE SUR ÉCROU 2634
COUPURE D'EAU
DEPOSE RADIATEUR
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DEPOSE JOINT DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU JOINT
REPLISSAGE CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION AFIN D'ASPIRER LA VIDANGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
--
INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
DEPOSE JOINT DÉFECTUEUX RADIATEUR SALON
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT
REMISE EN EAU
CONSTAT : FUIITE SUR TUYAU ACIER DE 30CM 20/27 AVEC ÉCROU LIBRE 26/34
FERMETURE VANNES CHAUDIERE POUR QUE LA LOCATAIRE AIT DE L'EAU CHAUDE

SANITAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CIRCUIT CHAUFFAGE
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE DU RADIATEUR
REPLACEMENT TRONÇON RADIATEUR FUYARD DANS LE SÉJOUR
FOURNITURE ET POSE D'UN PURGEUR AUTOMATIQUE
REPOSE DU RADIATEUR
DÉBLOCAGE DU CORPS THERMOSTATIQUE
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE RADIATEURS
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT ET BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 12H22 acataldi@aiguillon.com
MG LGESTION Email envoyé le 29/04/25 a 10H29 Mme A. CATALDI
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TRONÇON ET POSE D'UN PURGEUR AUTOMATIQUE SUR UN
TUYAU 20-27 ACIER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
AT LCOMPTER Email envoyé le 28/04/25 a 09H32 Mme A. CATALDI
CL LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 a 14H38 acataldi@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 a 14:37 Mme A. CATALDI
Suite a donner : OUI. Le 29/04/2025 a 09:20
Suite a donner : OUI. Le 07/05/2025 a 18:30
NR LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 12:20 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 25/04	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	2	80,00	80,00
1,00	PBL153-Sup.fuite s/rad./rempl.pres.étoup	2	50,00	50,00
1,00	PBL148-FP.Purgeur automatique	4	40,00	40,00
1,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	4	20,00	20,00
1,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	4	55,00	55,00
TOTAL H.T.				315,00
T.V.A. a 10,00%				31,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>346,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.