

N/REF : 23/04/2025 13H56 C:000053 I:02281
V/REF : AC/C17893
V/Email reçu le Mercredi 23/04/2025 a 13H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MGL
IMMEUBLE : LES MAGNOLIAS -MGL
5, RUE DE LA GARE
.
44830 BOUAYE

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 5 GARE - MR LE GOULVEN 06 95 97 33 83
LOGEMENT N° 104130, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : PRÉSENCE D'EAU AU SOL DANS LE CELLIER
Donneur d'ordre : Mme B MONFORT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE DÉTECTÉE DANS GAINES TECHNIQUES DU LOGEMENT
OUVERTURE PLACO
CONSTAT : FUITE SUR Y100
COUPURE D'EAU
REFECTION PVC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIÉE POUR REBOUCHAGE DU PLACO (ATTENTE SÉCHAGE
SUITE A LA FUITE)
--
INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE RAIL
FOURNITURE ET POSE PLACO
REBOUCHAGE ET FINITION
RESTE FINITION PEINTURE (LE LOCATAIRE INDIQUE LE FAIRE LUI MEME)
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 14H26 BMONFORT@AIGUILLON.COM

MG LCOMPTER Email envoyé le 29/04/25 a 14H27 Mme B MONFORT

Suite a donner : OUI. Le 28/04/2025 a 17:48

Suite a donner : OUI. Le 29/04/2025 a 12:50

NR LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 14:24 Mme B MONFORT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL110-Ff Répar.fuite s/Colonne Eu	2	135,00	135,00
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
1,00	PBL024-FP.Raccord plâtre	3	30,00	30,00
TOTAL H.T.				335,00
T.V.A. a 10,00%				33,50
TOTAL T.T.C.En EURO				368,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

