

N/REF : 15/04/2025 9H05 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C17352
V/Email reçu le Mardi 15/04/2025 a 9H05

SELON DEVIS N° 5040070

V/REF.IMM. THE

IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE

1/7, RUE DES GLENAN

35132 VEZIN LE COQUET

AIGUILLON CONSTRUCTION

SA HLM

60 Avenue du Canada

CS50147

35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - M EL ABDI 06 95 64 07 11 OU 02 99 59 51 59
LOGEMENT N° 107517, PORTE N°27, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5040070 du 14/04/2025 d un montant de
440 € TTC

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.

VIDANGE PARTIEL RÉSEAU.

DÉSEMBOUAGE HYDRODYNAMIQUE RÉSEAU CHAUFFAGE SUR ENSEMBLE RADIATEURS.

REMISE EN PRESSION/PURGE.

REMARQUE : PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA TETE THERMOSTATIQUE DANS LA
CHAMBRE CAR CELLE CI N'AGIT PLUS SUR LA TEMPÉRATURE D'APRÈS LE LOCATAIRE
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

NETTOYAGE CHANTIER.

--

INTERVENTION DU 07/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

FERMETURE ARRIVÉE GÉNÉRALE DU CHAUFFAGE DU LOGEMENT

VIDANGE RADIATEUR

DÉPOSE CORPS THERMOSTATIQUE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE TETE THERMOSTATIQUE CHAMBRE PARENTALE

OUVERTURE VANNE CHAUFFAGE

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT DU RADIATEUR CHAMBRE PARENTALE

CONSTAT: CHAMBRE 2 RADIATEUR CHAUFFE PEU

COUPURE ARRIVÉE CHAUFFAGE

VIDANGE RADIATEUR

DÉPOSE CORPS THERMOSTATIQUE

FOURNITURE ET POSE TETE THERMOSTATIQUE

OUVERTURE VANNE CHAUFFAGE
PURGE DE L'INSTALLATION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 15H45 acasaert@aiguillon.com

AT LGESTION Email envoyé le 28/04/25 a 11H09 Mme M LEFEUVRE

2804 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA TETE THERMOTATIQUE DANS
LA CHAMBRE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
BB TT Email envoyé le 14/04/25 a 19H52 Mme M LEFEUVRE

NR LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 15:42 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	400,00	400,00
	TOTAL H.T.		400,00
	T.V.A. a 10,00%		40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO		440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

