

N/REF : 8/04/2025 15H24 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C16695
V/Email reçu le Mardi 08/04/2025 a 15H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 17 BERNARD - MR MME AHARONYAN NORAYR 07 61 00 93 33
LOGEMENT N° 012665, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : TROU SUR TUYAU ARRIVÉE D'EAU MACHINE A LAVER

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉPARATION TEMPORAIRE CE JOUR
TROU DE SCIE CLOCHE EFFECTUÉ PAR L'ENTREPRISE DE DÉBOUCHAGE DANS
L'ÉVACUATION PVC 40 SALLE DE BAIN
PRÉCONISATION : PRÉVOIR OUVERTURE COFFRE PLACO REPREDRE ÉVACUATION PVC
40
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
OUVERTURE COFFRE PLACO
RÉFECTION ÉVACUATION PVC D40 DANS LA SALLE DE BAIN EN SORTIE DE COFFRE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉTÉ
REBOUCHAGE PLACO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 a 17H19 Mme AS DARIY
NR LGESTION Email envoyé le 25/04/25 a 10H53 Mme AS DARIY

2504 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 08/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 08/04/25 a 10H11 Mme AS DARIY

0804 : BONJOUR, PRÉVOIR OUVERTURE COFFRE PLACO REPRENDRE ÉVACUATION PVC 40. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite	1	80,00		80,00
1,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	60,00		60,00
1,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	45,00		45,00
TOTAL H.T.					185,00
T.V.A. a 10,00%					18,50
TOTAL T.T.C.En EURO					203,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

