

N/REF : 2/04/2025 15H07 C:000053 I:02651
V/REF : AC/C16473
V/Email reçu le Mercredi 02/04/2025 à 15H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GAL
IMMEUBLE : RES.DU GAILLON -GAL
39/41, RUE D'INKERMANN
.
35000 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 41 INKERMANN - MME SAMBA 07 67 25 07 73
LOGEMENT N° 102668, PORTE N°24, 2° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SOUS BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE SOUS LA BAIGNOIRE
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA NOURRICE CUIVRE EAU FROIDE SOUS LA
BAIGNOIRE
RÉPARATION PROVISOIRE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR BRASURE SUR LA NOURRICE EAU FROIDE SOUS LA
BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU FROIDE
VIDANGE DU RESEAU EAU FROIDE
REPRISE FUITE AU NIVEAU DE LA NOURRICE EAU FROIDE SOUS BAIGNOIRE
FAÇONNAGE RÉSEAUX CUIVRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU

SOUDURE SUR PIQUAGE NOURRICE SOUS LA BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 12/05/25 a 12H02 Mme M LEFEUVRE
23/04 MSG LAISSÉ
LE LCOMPTER Email envoyé le 17/04/25 a 11H45 Mme M LEFEUVRE
AT LGESTION Email envoyé le 08/04/25 a 15H02 Mme M LEFEUVRE
0804 : BONJOUR, PRÉVOIR BRASURE SUR LA NOURRICE EAU FROIDE SOUS LA
BAIGNOIRE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
03/04 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite PP	2	138,00		138,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	3	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				238,00
	T.V.A. a 10,00%				23,80
	TOTAL T.T.C.En EURO				261,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.