

N/REF : 3/02/2025 13H58 C:000053 I:01419
V/REF : AC/C11743
V/Email reçu le Lundi 03/02/2025 a 13H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 44 BLAYAU - ZHAO 06 34 17 46 92
LOGEMENT N° 101412, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : FUIITE RADIATEUR TOILETTE A REMPLACER SI NECESSAIRE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 12/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DES WC
CONSTAT : RADIATEUR HS A REMPLACER
MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
REMARQUE : LES JOINTS DE SILICONE DE LA DOUCHE SONT HS
AUTRE REMARQUE : LES RADIATEURS DES CHAMBRES NE SONT PAS ASSEZ CHAUDS,
PRÉVOIR UN ÉQUILIBRAGE DE L'INSTALLATION, IL Y A DIX RADIATEURS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 01/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATEUR DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
REMISE EN EAU RESEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
DEPOSE TETES THERMOSTATIQUES DEFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE 3 TETES THERMOSTATIQUES
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONSTAT : LES RADIATEURS METTENT DU TEMPS A CHAUFFER ET CHAUFFE PEU
REMARQUE : PREVOIR DESEMBOUAGE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET POSE D'UN
POT A BOUES SUR RETOUR CHAUDIERE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 15/04/25 a 10H37 Mme M LEFEUVRE

BONJOUR, POUR DONNER SUITE A L'INTERVENTION DU 01/04, PREVOIR DESEMBOUAGE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET POSE D'UN POT A BOUES SUR RETOUR CHAUDIERE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

MG LGESTION Email envoyé le 12/02/25 a 14H35 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR RÉFECTION DES JOINTS DE LA DOUCHE
PRÉVOIR ÉQUILIBRAGE DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	2	230,00		230,00
3,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	70,00		210,00
TOTAL H.T.					440,00
T.V.A. a 10,00%					44,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>484,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

