

N/REF : 18/04/2025 16H04 C:000053 I:00114
V/REF : MARCHE 24448
V/Email reçu le Vendredi 18/04/2025 à 16H04

SELON DEVIS N° 5040065

V/REF.IMM. CPH

IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 2 COPENHAGUE - VIDE SANITAIRE

SOCÉTÉ TP : M.DE LA HERVERIE - 07 60 01 21 03 - GDELAHERVERIE@MARC-GW.FR

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5040065 du 14/04/2025 d un montant de
4674.19 € TTC

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE

RÉUNION AVEC LA SOCIETE DE TP AVANT LANCEMENT DES TRAVAUX

INTERVENTION DU 30/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE

REUNION CONCERNANT L'AVANCÉE DES TRAVAUX

CONTROLE VIDE SANITAIRE

CONSTAT : HAUTEUR D'EAU : 70CM

PRISE DE RÉFÉRENCES POUR MISE EN PLACE DE DEUX POMPES DE RELEVAGE 25M3

DONT L'ÉVACUATION SE FERA SUR LA VOIRIE

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 05/05 ET 06/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.

COUPURE EAU IMMEUBLE.

POSE FOURREAU DE PROTECTION RÉSEAU.

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT SECTION RÉSEAU MULTICOUCHE DN50 (25M).

MISE EN PLACE D'UN COLLIER DE RÉPARATION SUR CUIRE DIAMETRE 50

REMISE EN EAU

CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

POMPAGE VIDE SANITAIRE.

NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
NETTOYAGE COMPLET DU CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 a 11H56 M. R. STEPHANT

TC TT Email envoyé le 14/04/25 a 16H16 M. R. STEPHANT

SOUS RESERVE CRÉATION TRANCHÉE AU PRÉALABLE DE NOTRE INTERVENTION AVEC
ACCES SUFFISANT POUR INTERVENTION.

INTERVENTION EN COORDINATION AVEC SOCIÉTÉ EN CHARGE DE LA CRÉATION DE
TRANCHÉE POUR ACCES CANALISATION.

Suite a donner : OUI. Le 30/04/2025 a 13:10

Suite a donner : OUI. Le 02/05/2025 a 10:18

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	4249,27	4249,27

TOTAL H.T.	4249,27
T.V.A. a 10,00%	424,92
TOTAL T.T.C.En EURO	4674,19

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.