

N/REF : 24/02/2025 14H39 C:000053 I:02481
V/REF : AC/C19761
V/Email reçu le Lundi 24/02/2025 a 14H39

SELON DEVIS N° 5020097

V/REF.IMM. BLV

IMMEUBLE : BELLEVILLE -BLV
34-42, RUE DU DOCTEUR FERRAND
.
35200 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

21 Mai 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 38B FERRAND - MME IZEL 06 17 90 89 55
LOGEMENT N° 001422, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5020097 du 21/02/2025 d un montant de
3783.43 € TTC

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24 AU 28/03
PRISE DE RDV POUR LES ACCES.
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL.
COUPURE EAU.
DEPOSE ET ENLEVEMENT RECEVEUR.
DEPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE.
DEPOSE ET ENLEVEMENT FAIENCE SUR FACADE GAUCHE NICHE (MUR BANCHÉ).
ADAPATATION RESEAU ALIMENTATION ET EVACUATION POUR RACCORDEMENT.
FACONNAGE COFFRE PLACO EN FOND DE NICHE POUR ENCASTREMENT TUYAUTERIE.
SURFACAGE FAIENCE POUR PREPARATION SUPPORT COTÉ DROIT NICHE.
APPLICATION SPEC (6M2).
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT RECEVEUR.
FACONNAGE ET POSE PAILLASSE RECEVEUR.
FACONNAGE ET POSE FAIENCE 20X40 BLANC (6M2).
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT MITIGEUR + KIT DOUCHETTE.
REALISATION JOINT SILICONE PERIPHERIQUE.
REMISE EN EAU.
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ.
CONTROLE BONF FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 04/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

POSE JOINT ACRYLIQUE
DEPOSE MECANISME WC HS
FOUNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MECANISME
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 19/05/25 a 09H50 Mme A GUILLO
MB AB Email envoyé le 12/05/25 a 10H41 Mme A GUILLO
CL LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 a 11H38 AGUILLO@AIGUILLON.COM
25/02 : MSG REP
TC TT Email envoyé le 21/02/25 a 15H40 Mme A GUILLO
Suite a donner : OUI. Le 25/03/2025 a 20:20
Suite a donner : OUI. Le 28/03/2025 a 22:23
CL LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 a 11:36 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	3439,49	3439,49

TOTAL H.T.	3439,49
T.V.A. a 10,00%	343,94
TOTAL T.T.C.En EURO	3783,43

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.