

N/REF : 7/05/2025 11H01 C:000053 I:02301
V/REF : AC/C18925
V/Email reçu le Mercredi 07/05/2025 à 11H01

SELON DEVIS N° 5040109

V/REF.IMM. HQ2

IMMEUBLE : HAB. LES QUAIS 2-HQ2
2-8, R.ANGELIQUE DES ESTUAIRES
HABITER LES QUAIS 2
44000 NANTES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

21 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla

LOCALISATION : ALLEE 8 ESTUAIRES - MME DIABY 06 51 18 59 14

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5040109 du 23/04/2025 d un montant de
1776.50 € TTC

Donneur d'ordre : Mme B MONFORT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 15/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.

OUVERTURE PLACO POUR AIGUILLAGE

VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE.

PERCEMENT CLOISON POUR RESERAVATION.

POSE COLLIERS DE FIXATION.

FACONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT SECTION RÉSEAU CHAUFFAGE ALLER + RETOUR
ENTRE REDIATEUR CHAMBRE ET CHAUDIERE.

REPLACEEMNT CORPS THERMOSTATIQUE ET TÉ DE RÉGLAGE

REMISE EN PRESSION ET PURGE RÉSEAU.

CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

OBTURATION ANCIEN RÉSEAU.

REBOUCHAGE PLACO

NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 à 16H58 Mme B MONFORT

TC TT Email envoyé le 23/04/25 à 14H50 Mme B MONFORT

PROPOSITION DEVIS MISE EN APPARENT, PROPOSITION DEVIS TENTATIVE
D'AIGUILLAGE POSSIBLE SUR DEMANDE (SANS OBLIGATION DE RÉSULTAT).

AT LGESTION EMAIL en CC le 16/04/25 à 15H17 tcermelli@aiguillon.com

AT LGESTION Email envoyé le 16/04/25 a 15H17 Mme B MONFORT

16/04 : BONJOUR, AFIN DE SOLUTIONNER LE PROBLEME NOUS AVONS 2
POSSIBILITÉS SOIT UNE TENTATIVE D'AIGUILLAGE, SOIT PASSAGE APPARENT DE
LA CHAUDIERE A LA CHAMBRE, EN FONCTION DE VOTRE ACCORD.
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1615,00	1615,00
	TOTAL H.T.		1615,00
	T.V.A. a 10,00%		161,50
	TOTAL T.T.C.En EURO		1776,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.