

N/REF : 25/04/2025 8H49 C:000053 I:02665
V/REF : AC/C18023
V/Email reçu le Vendredi 25/04/2025 à 8H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPO
IMMEUBLE : LA SAUDRAIS -CPO
1 A 5, RUE LOUISE MICHEL
35590 ST GILLES

Rennes, le 21 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 MICHEL - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 020011, PORTE N°0011, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE A FAIRE CAR LE COMPTEUR TOURNE
MALGRÉ QUE LES ROBINETS SOIENT FERMÉS AU NIVEAU DU RESEAU EFS. IL
SEMBLERAIT QUE LE PROBLEME VIENNE DU RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN.

REEMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : LE COMPTEUR TOURNE VITE, 3 FUITES CONSTATÉES
- 1ERE FUITE AU NIVEAU DE LA VANNE PRINCIPALE AVANT COMPTEUR
- 2 EME FUITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE ALLER DU RADIATEUR DE LA SALLE DE
BAIN CAR ECROU DESSERÉ
RESSERAGE ÉCROU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
- 3EME FUITE : FUITE IMPORTANT SUR ALIMENTATION EFS DE LA BAIGNOIRE
ENTRE NOURRICE EVIER JUSQU'A LA BAIGNOIRE
CONTROLE TABLIER DE BAIGNOIRE
CONSTAT : EN TRES BON ÉTAT, PAS BESOIN DE LE REMPLACER.
REMARQUE : PREVOIR REPRISE ECS ET EFS EN MULTICOUCHE CAR RESEAU
ENDOMMAGÉ.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU GENERALE DU BATIMENT (EAUX DU BASSIN RENNAIS)
DÉPOSE DE LA VANNE DÉFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE 20/27

PERCEMENT
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE EN APPARENT DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION
EAU CHAUDE ET EAU FROIDE DE L'ÉVIER JUSQU'À LA BAIGNOIRE
MODIFICATION SUR NOURRICE CUIVRE
MODIFICATION SOUS BAIGNOIRE
RACCORDEMENT DES RÉSEAUX
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/05/25 à 16H32 M. E ROCHE

CL LGESTION Email envoyé le 25/04/25 à 16H58 EROCHE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 25/04, PREVOIR REPRISE RESEAU EFS ET ECS
DE L'ÉVIER À LA BAIGNOIRE CAR RÉSEAU ENDAMMAGÉ. UNE COUPURE D'EAU
GÉNÉRALE SERA À PRÉVOIR, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉE
DE LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU.

CL LGESTION Email envoyé le 25/04/25 à 16:57 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	2	60,00	60,00
40,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	2200,00
4,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	60,00	240,00

TOTAL H.T.	2600,00
T.V.A. a 10,00%	260,00
TOTAL T.T.C.En EURO	2860,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.