

N/REF : 7/04/2025 9H30 C:000053 I:80260
V/REF : AC/C16741
V/Email reçu le Lundi 07/04/2025 a 9H30

SELON DEVIS N° 5040023

V/REF.IMM. BSQ

IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le 21 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 5 GERMAIN - MME DUPUIS ; 06 67 46 84 64
LOGEMENT N° 103922, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MME ALI MOHAMED SERA EN CONGES ENVOYER EN COPIE A MR ROCHE
MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5040023 du 05/04/2025 d un montant de
1122,00€ TTC ET FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET ARRET WC ET SIPHON ÉVIER
EN SUS

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14 ET 15/04
PRENDRE RDV POUR LES ACCES.
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE D'EAU.
POSE COLLIERS DE FIXATION.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX EF CUIVRE DN16 17 M DE LA
CUISINE A LA SALLE DE BAIN
REMISE EN EAU.
REMARQUE : PROBLEME AU NIVEAU DU COMPTEUR EAU CHAUDE
AUTRE REMARQUE : CLAPET ANTI RETOUR HS
PRÉVOIR REMPLACEMENT COMPTEUR EAU CHAUDE AINSI QUE LE CLAPET ANTI RETOUR
CONSTAT : TABLIER DE BAIGNOIRE HS
PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
PRÉVOIR REMPLACEMENT MEUBLE DE CUISINE 120 ET ROBINETTERIE
FOURNITURE ET POSE ROBINET D'ARRET WC ET SIPHON ÉVIER
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : FM LGESTION Email envoyé le 18/04/25 a 11H12 Mme S ALI MOHAMED

AT LGESTION Email envoyé le 16/04/25 a 14H34 Mme S ALI MOHAMED

AT LGESTION Email envoyé le 16/04/25 a 13H38 Mme S ALI MOHAMED

1604 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU COMPTEUR EAU CHAUDE, LE CLAPET ANTI-RETOUR
REEMPLACEMENT TABLIER BAIGNOIRE ET REMPLACEMENT DU MEUBLE DE CUISINE ET ROBINETTERIE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

LE LCOMPTER Email envoyé le 15/04/25 a 16H42 Mme S ALI MOHAMED

BB TT Email envoyé le 05/04/25 a 09H05 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U.	HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1020,00		1020,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	50,00		50,00
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	60,00		60,00
TOTAL H.T.				1130,00
T.V.A. a 10,00%				113,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1243,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.