

N/REF : 2/05/2025 10H22 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C18536
V/Email reçu le Vendredi 02/05/2025 à 10H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 22 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3 COPENHAGUE - M OULMAS 06 62 85 80 05
LOGEMENT N° 007556, PORTE N°102, 10° ÉTAGE, TYPE 4
LGT 112 : M TABBAL : 07 73 29 25 05
MR TABBAL FILS : 06 22 74 20 88
LOGEMENT N° 007540 TYPE 4, PORTE 62 : M CICEK 07 87 42 21 00
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DU PLAFOND ET MUR ENTRE LES WC ET SDB
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE IMPORTANTE SUR RÉSEAU EAU CHAUDE AU 10EME ETAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 03/05 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REMISE EN ROUTE DE L'EAU ATTENTE SUR PLACE
CONSTAT : FUITE NOUVELLE SUR COLONNE 2 ENDROIT DIFFÉRENTS.
PRÉCONISATION : PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UN TRONÇON DE 2 ML DIAMETRE 28
ENTRE APPARTEMENT 102 ET L'APPARTEMENT 112.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ÉVACUATION POUR ACCES
DÉPOSE CUIVRE
FOURNITURE ET POSE CUIVRE 28
FOURNITURE ET POSE DE MANCHONS PVC DIA 40
FOURNITURE ET POSE MANCHON ÉLASTOMERE DIA 50

RACCORDEMENT ET SERTISSAGE DE L'ENSEMBLE (SERTISSAGE COMPLIQUÉ CAR PEU DE PLACE)
REPOSE ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 15H50 Mme A. CATALDI
AT LGESTION Email envoyé le 05/05/25 a 11H24 acataldi@aiguillon.com

0505 : BONJOUR,
PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UN TRONÇON DE 2 ML DIAMETRE 28 ENTRE APPARTEMENT 102 ET L'APPARTEMENT 112.
DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,
AT LGESTION Email envoyé le 05/05/25 a 11:22 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
1,00	PBL016-Ff Réparation fuite PC le 02/05	3	138,00	138,00
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	4	304,17	304,17
1,00	H(s) Suppl.Intervention Plomberie>2H00	4	91,25	91,25
2,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml le 06/05	5	20,00	40,00
2,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	5	55,00	110,00
0,50	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml le 06/05	5	45,00	22,50

TOTAL H.T.	875,92
T.V.A. a 10,00%	87,59
TOTAL T.T.C.En EURO	963,51

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.