

N/REF : 10/03/2025 12H25 C:000053 I:02654
V/REF : AC/C14404
V/Appel du Lundi 10/03/2025 a 12H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MDU
IMMEUBLE : MAIL DUPLESSIS -MDU
61, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
.
35000 RENNES

Rennes, le 22 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 61 MITTERRAND - MR SUWAREH MME SQUARE 07 58 45 87 57
LOGEMENT N° 100344, PORTE N°6122, 2° ÉTAGE
MOTIF : - VERIFIER FONCTIONNEMENT RAD DE LA CHAMBRE

- FUIITE SUR RADITATEUR COULOIR
- ROBINET THERMOSTATIQUE CASSÉ RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE
CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
CONSTAT : TETE THERMOSTATIQUE CASSÉE
COUPURE CIRCUIT CHAUFFAGE
VIDANGE INSTALLATION CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE TETE THERMOSTATIQUE
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE RADIATEUR COULOIR
CONSTAT : RADIATEUR HS
REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT
CONTROLE RADIATEUR 2EME CHAMBRE
CONSTAT : RADIATEUR HS
REMARQUE PREVOIR REMPLACEMENT
REPLIS MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE

DÉPOSE DU RADIATEUR DU COULOIR
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
CONSTAT : IL MANQUE UNE TÊTE THERMOSTATIQUE QUI SERA À REPOSER
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR DE LA CHAMBRE
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT RÉSEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : L'EAU DE CHAUFFAGE EST FONCÉE, PRÉVOIR UN POT À BOUE ET UN
DÉSEMBOUAGE
REMISE EN EAU
PURGE DES RADIATEURS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UNE TÊTE THERMOSTATIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/05/25 à 11H41 Mme M LEFEUVRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 à 11H03 Mme M LEFEUVRE
LE LGESTION Email envoyé le 14/03/25 à 11H54 Mme M LEFEUVRE
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU
RADIATEUR DU COULOIR AINSI QUE LE RADIATEUR D'UNE CHAMBRE. DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITÉ :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	1	70,00	70,00
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	70,00	70,00
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	50	230,00	230,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL143-FP.1 Radiat.acier H700mm>L650mm	50	310,00	310,00
TOTAL H.T.				680,00
T.V.A. a 10,00%				68,00
TOTAL T.T.C.En EURO				748,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.