

N/REF : 20/03/2025 19H09 C:000053 I:02385
V/REF : AC/C15482
V/Email reçu le Jeudi 20/03/2025 a 19H09

SELON DEVIS N° 5030103

V/REF.IMM. BDP

IMMEUBLE : BIGT PREAM -BDP
4-6, RUE BIGOT DE PREAMENEU
.
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

21 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 4C PREAMENEAU - MR BOSQUE LAURENT 07 83 40 35 49
LOGEMENT N° 002271, PORTE N°2271, 4° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5030103 du 20/03/2025 d un montant de
2744.50 € TTC

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/05 AU 16/05
MISE EN PLACE VEHICULE ET MATERIEL
COUPURE EAU
DEPOSE BAIGNOIRE ET REPRISE ETANCHEITE DU BACHÉ BAIGNOIRE
REPRISE MITIGEUR DÉCELÉ
DEPOSE ET ENLEVEMENT FAIENCE SUR 4 RANGS SUR LA PERIPHERIQUE
BAIGNOIRE
REPOSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE WEDI
FOURNITURE ET POSE COUCHE ACCROCHE + SPEC
SURFAÇABLE D'UNE PARTIE DE LA FAIENCE
FOURNITURE ET POSE FAIENCE + JOINTS 20 X 20 7 M2
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ETANCHEITE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE : PRÉVOIR LA POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE, D'UN RETOUR TABLIER,
LE REMPLACEMENT DU BARILLET DE LA PORTE D'ENTRÉE ET DU MEUBLE SOUS
EVIER EN 120
AUTRE REMARQUE : IMPORTANT, LORS DES TRAVAUX, LE LOCATAIRE A TOUT DE
MEME PRIS SA DOUCHE SANS ATTENDRE LE SECHAGE DES JOINTS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/05/25 a 11H38 M. R. STEPHANT

BB TT Email envoyé le 20/03/25 a 17H29 M. R. STEPHANT

Suite a donner : OUI. Le 13/05/2025 a 12:31

Suite a donner : OUI. Le 13/05/2025 a 18:19

Suite a donner : OUI. Le 14/05/2025 a 17:59

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2495,00	2495,00
	TOTAL H.T.		2495,00
	T.V.A. a 10,00%		249,50
	TOTAL T.T.C.En EURO		2744,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

