

N/REF : 22/10/2024 11H52 C:008968 I:03668

V/Email reçu le Mardi 22/10/2024 a 11H52

SELON DEVIS N° 4100012

COLOMBEL FRANCOISE

**1 SQUARE DES ALLIES
35650 LE RHEU**

IMMEUBLE : PERRIERES #2534
1/2 SQUARE DES ALLIES
ILOT A3 - L'OREE DES PERRIERES
35650 LE RHEU

Rennes, le 21 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1-2 ALLIES
LOGEMENT 205
COLOMBEL FRANCOISE (COPROPRIÉTAIRE) 06 73 04 03 77

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4100010 du 03/10/2024 d un montant de
529.40 € TTC

Donneur d'ordre : Mme F COLOMBEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
DÉPOSE/REPOSE CAISSON CUISINE POUR ACCES NOURRICE.
CONTROLE CAMÉRA THERMIQUE
CONTROLE TEST COLORANT
CONTROLE PERTE DE PRESSION SUR SECTIONS RÉSEAUX.
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 12/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 203 ET 204
CONTROLE TEST COLORANT
CONTROLE PASSAGE CAMÉRA THERMIQUE ET ENDOSCOPIQUE
CONTROLE AU NIVEAU DES GAINES TECHNIQUES DES EAUX USÉES DANS SALLE DE
BAIN ET CUISINE
CONSTAT : ANCIENNE TRACE D'HUMIDITÉ AU NIVEAU DU VÉLUX DANS LOGEMENT
203. LE VELUX SEMBLE AVOIR ÉTÉ REMPLACÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 16/05/25 a 09H48 francoisecolombel0429@orang

23/10 : MSG LAISSÉ

TC TT Email envoyé le 03/10/24 à 12H48 M. S CHATTON

PROPOSITION DEVIS POURSUITE RECHERCHE DE FUITE CAR INCERTITUDE SUR IDENTIFICATION SECTION FUYARDE.

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/05/25 A 09:45 MME F COLOMBEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	481,28	481,28
	TOTAL H.T.		481,28
	T.V.A. a 10,00%		48,12
	TOTAL T.T.C.En EURO		529,40

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

