

N/REF : 25/03/2025 12H42 C:000053 I:80075
V/REF : AC/C15775
V/Email reçu le Mardi 25/03/2025 a 12H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLM

IMMEUBLE : CLOS MIRABELLES -CLM
40, MAIL DE LA BESNERAIE
CLOS DES MIRABELLES/GRAND BOIS
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 22 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 40 BESNERAIE - MME ROUZOUNA 06 59 12 32 77
LOGEMENT N° 106827, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR WC

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : WC, BAGUE ET JOINT DE PIPE HS, PREVOIR REMPLACEMENT.
CONTROLE RADIATEUR ENTRÉE
CONSTAT : PRÉSENCE D'UNE FLAQUE D'EAU
RESSERAGE DU COUDE DE RÉGLAGE DU RADIATEUR
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU WC
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAGUE WC
FOURNITURE ET POSE D'UN PACK WC
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : COUDE DE RÉGLAGE A CHANGER EN 12/17 SUR LE RADIATEUR DU
COULOIR. LA PAROI DE DOUCHE EST HS. PRÉVOIR LA POSE D'UNE BARRE DE
DOUCHE D'ANGLE AVEC RIDEAU DE DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 20/05/25 a 11H32 Mme A. CASAERT

CL LCOMPTER Email envoyé le 16/05/25 a 10H48 acasaert@aiguillon.com

NR LGESTION Email envoyé le 13/05/25 a 09H16 acasaert@aiguillon.com

1305 : MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS RESTONS SANS RETOUR DE SA PART. DEVONS-NOUS CONSERVEZ CETTE DEMANDE ACTIVE ? DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

--

1305: MSG REP

2804: MSG REP

2504: MSG REP

0104: MSG REP

26/03 MSG LAISSÉ

NR LGESTION Email envoyé le 13/05/25 a 09:13 Mme A. CASAERT

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/05/25 A 10:46 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	51	280,00	280,00
	TOTAL H.T.			280,00
	T.V.A. a 10,00%			28,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			308,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.