

N/REF : 2/05/2025 15H19 C:000053 I:02482
V/REF : AC/C18530
V/Email reçu le Vendredi 02/05/2025 à 15H19

SELON DEVIS N° 5050004

V/REF.IMM. CCS

IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

23 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLÉE 8 ALEMBERT - MME KHIZRIEVA 07 81 25 37 36
07 83 04 94 07 (FILS A PRIVILEGIER)
LOGEMENT N° 019102, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5050004 du 02/05/2025 d un montant de
2843.50 € TTC

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION
CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR RÉSEAU EAU FROIDE
DÉBLOCAGE DE DEUX TETES THERMOSTATIQUES DANS LA CUISINE ET LA CHMABRE
CAR LES RAIDATEURS NE CHAUFFAIENT PAS
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT TETE THERMOSTATIQUE SEJOUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTIONS DU 15/05 ET 16/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
PERCEMENT CLOISON X2 + DALLE X1 POUR RESERVATION RÉSEAU.
POSE COLLIERS DE FIXATION.
FACONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAU MULTICOUCHE.
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
OPTURATION ANCIEN RÉSEAU.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/05/25 à 12H09 Mme A JUDAIS

TC TT Email envoyé le 02/05/25 a 14H59 Mme A JUDAIS

Suite a donner : OUI. Le 06/05/2025 a 16:49

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2585,00	2585,00
	TOTAL H.T.		2585,00
	T.V.A. a 10,00%		258,50
	TOTAL T.T.C.En EURO		2843,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

